



TIL ALLE BERØRTE PARTER
SKALLUM-TJERNSRUD
1358 JAR

Deres ref.:

Vår ref.:

22/2600/22/121573/OMOH

Dato:

20.06.2022

211432 Skallum - Tjernsrud separering Informasjon om fremdriften

Generelt

Vi viser til tidligere informasjon som har blitt sendt naboer og direkte berørte av pågående arbeider. Dette brevet sendes også ut til beboere som er innenfor – eventuelt nært inntil – det som er definert som anleggsområde.

Prosjektet gjennomføres for å separere- og øke kapasiteten på avløpsnett. Prosjektet er initiert som følge av flomsituasjon, hvor økende nedbørsmengder de siste årene medfører at kapasiteten på avløpsnett overbelastes.

Trafikkulemper

Anlegget er sikret i samsvar med gjeldende regler. Men vi ber likevel om at foreldre passer på barna og orienterer dem om farene ved å komme for nær maskiner og grøfter. På noen steder er vegbanen innsnevret eller stengt i perioder. Vis hensyn til skilter og omkjøring. I korte perioder kan innkjørsler og parkeringsareal langs eiendommer bli blokkert. Kjøreadkomst til boligene vil i all hovedsak opprettholdes kontinuerlig. Alle eiendommer skal selvsagt ha tilfredsstillende gangadkomst.

Fremdriften videre

Gjennomføringsfasen for dette prosjektet måtte bli litt lengre enn først antatt, da det underveis har blitt avdekket utfordringer med grunnforholdene og endringer på opprinnelige planer.

Pr dags dato er fremdriftsplanen slik:

Fase nr Start/sluttdato	Fase1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Start	Pågår	Sept/okt 2022	Ferdig	Pågår	Ferdig/pågår
Slutt	Aug/sept 2022	Vår 2024	Feb 2022	Okt/nov 2022	Aug 2022

Dette er en omtrentlig plan for hele faser. Deres eiendom kan bli ferdigstilt før, avhengig av hvor i fasen dere er geografisk plassert.


Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Brambanigården

Org. nr: 997887867
Bank:
Telefon:
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Kart over de forskjellige fasene:



Faseinndeling

Fase 1:

Gamle Ringeriksvei går mot ferdigstillelse og det gjenstår kantsteinsetting og asfaltering som blir utført i løpet av sommeren. Vi har også planer om planering og istandsetting av eiendommene fra GRV og til og med Ringkroken 3/Idrettsveien 31 i løpet av sommeren. Videre oppover i fasen er vi i gang med sprenging og pigging av fjell som vil ta noen uker å gjøre ferdig før vi kan begynne med rørlegging. I mellomtiden skal vi også støpe ferdig kumsettet utenfor Idrettsveien 29 og grave sideledninger ut i Idrettsveien og Ringkroken.

Fase 2:

Planlagt oppstart månedsskiftet september/oktober 2022 i den øverste delen av fasen. Arbeider vil pågå frem til desember 2023, med oppussing våren 2024.

Fase 3:

Arbeidene er stort sett ferdig, og de resterende arbeidene øverst går over i fase 2. Behov for å bruke plassen som er tatt i beslag hos skolen som lager/tipp. Anleggsvei på kortsiden av bandy blir benyttet som omkjøringsvei for enkelte eiendommer en periode og blir værende til anleggets slutt.

Fase 4:

Arbeider med KS-stabilisering av grunnen og avstiving av spunt er nå ferdig. Provisorisk overpumping av hovedledning og private stikkledninger er også i full drift. I denne perioden og fremover vil vi arbeide med utgraving av grøft, rørlegging og igjenfylling. Private stikkledninger blir koblet på etter hvert som rør i hovedgrøft blir lagt. Når det gjelder Korsveien er planen å ferdigstille denne når fase 1 og 4 er ferdig og pumpestasjoner er flyttet til fase 2. I Korsveien skal det graves nye kabelgrøfter langs bandy samt at det monteres nye lysmaster. De gamle mastene og luftstrekk fjernes, og det blir nytt fortau og ny asfalt.

Fase 5:

Vi har pusset ferdig stien og plantet trær, samt begynt på private eiendommer. Det har vært noe ekstraarbeider samt avklaringer som har forsinket arbeidene her, vi blir ferdige i løpet av sommeren. Venter nå på ferdigplen, planter og gjerdemontering.

Diverse:

- Pumper i Korsveien og øvrige pumper

Vi har forståelse for at lyden fra disse kan oppleves som støyende, men de er helt avgjørende for at anlegget skal kunne utføres og at ikke eiendommer skal få tilbakeslag og vann i kjelleren. Vi kjører elektrisk stort sett hele tiden for å skåne berørte eiendommer for unødig støy samt miljøet. Vi beklager dette, men det er ikke så mange tiltak som kan gjøres utover å begrense bruken til minimum. Vennligst ikke koble ut ledninger som ligger på bakken eller henger på gjerder og stolper selv om det oppleves støy. Dette kan medføre oversvømmelse som igjen gir skade på eiendommene. Ta heller kontakt om det oppleves problemer, så sender vi en hyggelig rørlegger.

- Ferie

Entreprenør vil ta ferie i u28, u29 og u30. De er tilbake på jobb mandag 1.8. I ferien vil det være døgnkontinuerlig pumpevakter som er innom anlegget daglig for å se til at alt går som det skal.

Generell info:

Informasjon om fremdriften blir oppdatert på hjemmesiden til prosjektet. Link til hjemmesiden:

[Skallum – Tjersrud.](#)

www. <https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/prosjekter-vann-og-avlop/ringstadbekk-stasjon-skallumdammen/>

Det er i tillegg opprettet egen facebookside for prosjektet. Her legges det ut bilder og informasjon om prosjektet ukentlig. Siden heter: [Skallum-Tjersrud separering](#)

Vi ønsker alle en god sommer!

Med hilsen

Olog Big
prosjektleder
96669559

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

38
150